

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL

DESPACHO Nº 184, DE 26 DE JANEIRO DE 2021

Voto

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no uso de suas atribuições regimentais, de acordo com a deliberação da Diretoria e o que consta dos Processos nº 48500.001703/2015-35, 48500.002995/2015-23 e 48500.002794/2015-26, decide conhecer e, no mérito, dar provimento parcial ao pleito das empresas Salgueiro I Energias Renováveis S.A., Salgueiro II Energias Renováveis S.A. e Salgueiro III Energias Renováveis S.A., no sentido de: (i) reconhecer, como excludente de responsabilidade, o período de 21 (vinte e um) dias de atraso na implantação da usina devido aos impactos da pandemia de COVID-19, aos quais devem ser acrescentado o período da rampa de remobilização, referente a 25 (vinte e cinco dias) ou menos, na hipótese de antecipação da entrada em operação comercial das centrais geradoras fotovoltaicas relacionadas no Anexo I deste Despacho; (ii) deslocar, pelo período reconhecido como excludente de responsabilidade indicado no item “i”, o início do suprimento dos Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado – CCEARs vigentes para centrais geradoras fotovoltaicas relacionadas no Anexo I deste Despacho, limitado a 16 de fevereiro de 2021; e (iii) determinar que o período reconhecido como excludente de responsabilidade indicado no item “i” deve ser refletido na alteração do prazo final dos CCEARs.

ANDRÉ PEPITONE DA NÓBREGA

Este texto não substitui o publicado no D.O. de 29.01.2021, seção 1, p. 85, v. 159, n. 20.

ANEXO I - DO DESPACHO Nº 184, DE 26 DE JANEIRO DE 2021

UFV	Ato de Outorga	Autorizado	Localização	CEG
Solar Salgueiro	PRT MME nº 157 , de 08/05/2018	Salgueiro I Energias Renováveis S.A.	Terra Nova – PE	UFV.RS.PE.033606-8.01
Solar Salgueiro II	PRT MME nº 156 , de 08/05/2018	Salgueiro II Energias Renováveis S.A.	Terra Nova – PE	UFV.RS.PE.034160-6.01
Solar Salgueiro III	PRT MME nº 160 , de 09/05/2018	Salgueiro III Energias Renováveis S.A.	Terra Nova – PE	UFV.RS.PE.034105-3.01